

Ortsdurchfahrt Islikon - Bauphasenpläne 1:500

## West - Kanalbau Etappe 4

Plan Nr. 3106-0254-532

25.07.2025 pfo / chu

Wälli AG Ingenieure



CH-8570 Weinfelden T. 058 100 90 06 www.waelli.ch  
Amriswilerstr. 155 weinfelden@waelli.ch

### Legende:

- Fussgänger (mind. 1.70m)
- Sicherung Fussgänger
- Sperrung Ein- und Ausfahrten
- Fahrbahn Verkehr (3.50m)
- Baustellenabschnitt
- Abschnitt Kanalbau (Woche)

### Bauablauf:

- Vorbereitung : Stützmauer / Prov. Belag (3 Wo)
- Verbandskanal DN 100cm (2 Wo)
- RW-Kanal DN 120cm (12m pr Woche) (5 Wo)
- Verbandskanal DN 30cm (3 Wo)
- Wasserleitung (2 Wo)

